

Communication

Suite à une validation des coûts par la commission extension le 3 juin 2015, le projet d'extension du lycée français international de Vientiane a été lancé avec un budget total de 4,3 millions de USD, soit le montant proposé par le programmiste après révision à la baisse du coût. Ce budget total comprend 3,7 millions de USD pour la construction et 600 000 USD pour les frais d'honoraires.


Les honoraires sont principalement ceux de l'architecte, du programmiste et de l'assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO).

Un appel à candidature pour la construction a été émis le 4 Juin 2015 pour un montant de 3.7 millions de USD et remporté par l'entreprise Chitchareune.

Les démarches pour l'obtention d'une subvention de l'AEFE ont été entreprises par la suite et ont permis l'obtention d'une subvention de 640.000 EUR (700.000 USD) le 28 Mars 2016.

Ce budget initialement prévu n'a été ni modifié ni dépassé.

Ce budget est financé sur base de plusieurs sources, tel qu'illustré dans le diagramme ci-dessous.



Le paiement des fournisseurs de services (programmiste, architecte, constructeur, AMO) se fait sur base des prestations déjà réalisées. A la mi-novembre 2017 nous avons consommé 60% du budget total, suivant le détail présenté dans le tableau ci-dessous, et le chantier a été réalisé à environ 70%.

	Montant du contrat	Montant payé	Solde	%
Programmist	\$29 358	\$29 358	\$0	100%
Architecte	\$260 850	\$171 242	\$89 608	66%
Assistant Maitre d'ouvrage	\$80 000	\$64 000	\$16 000	80%
Constructeur	\$3 700 000	\$2 164 463	\$1 535 537	58%
Autres*	\$81 108	\$81 108	\$0	100%
Total*	\$4 151 316	\$2 510 170	\$1 641 146	60%

* Les autres frais comprennent notamment: la taxe foncière, le concours d'architectes, les études, et les frais de déplacements du programmiste.

Les travaux des nouveaux bâtiments ayant pris du retard ces dernières semaines, les membres du Conseil d'Administration ont, lors de leur réunion du 13 Novembre 2017 et après avis de la commission Extension, pris unanimement la décision de reporter à une date ultérieure le déménagement du secondaire dans les nouveaux locaux et des élèves de Simuang à Thadeua. Il ne sera donc pas possible d'opérer comme prévu ces déménagements pour la rentrée de janvier 2018.

Les principaux éléments sur lesquels d'importants travaux doivent encore être réalisés à ce jour sont les installations électriques, les installations de climatisation, le câblage réseau, les salles de science, et les infrastructures sportives (piscine et mur d'escalade). Le déménagement sur le nouveau site aura lieu dès que les conditions d'accueil des élèves et du personnel seront jugées satisfaisantes, tant au niveau de l'équipement que de l'accès et de la sécurité. Nous vous informerons à l'avance et dès que possible de la date du déménagement.

La route d'accès, à défaut d'être refaite à neuf au début de l'année 2018, sera élargie et remise en état par les autorités municipales. Cela devrait permettre un accès facilité dans l'attente qu'elle soit asphaltée ou bétonnée. Néanmoins, afin de limiter l'afflux de véhicules dans le secteur et de faciliter la dépose des enfants, un service collectif payant sera mis en place pour emmener les élèves du site de Thadeua jusqu'à Hadxaykhao (le nouveau site).

Nous vous encourageons à aller visiter le nouveau site pour vous rendre compte de l'état des lieux du chantier mais aussi du site en tant que tel. Le COGES avec l'aide de la commission Extension organisera en décembre des visites de chantier 'guidées', les différentes dates vous seront proposées prochainement.

Enfin, nous tenons à remercier toutes les personnes qui s'impliquent bénévolement dans ce projet et en particulier les membres de la commission Extension qui dépensent temps et énergie sans compter pour que le futur Lycée d'Hadxaykhao soit à la hauteur des espérances de chacun.

Nous restons à votre disposition pour de plus amples information si nécessaire.

Le COGES.